

## 9 주요 투자사업 추진현황

### 9-1 투자심사 대상사업

■ 우리 산청군에서 '24년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후			
경호강 생태녹색 관광자원 개발사업(전환)	4,000	2,402	518	1,080	-	2025	2019	81%
단계한옥마을 관광자원 개발사업(전환)(전환사업)	3,000	1,698	1,266	-	-	2024	2019	100%
도시가스 공급사업	52,400	52,400	-	-	-	2025	2019	100%
산청군장애인회관 건립	7,900	1,430	2,083	4,387	-	2025	2020, 2024	83%
매촌지구 도시개발사업	18,000	8,187	1,331	300	8,182	2029	2023	25%
백두대간 생태축 복원사업	5,810	1,564	2,153	2,088	-	2026	2021	55%
산청시장주변 공영주차장 조성사업	4,768	4,168	587	-	-	2024	2021	100%
전선로 지중화 사업지원	5,346	4,355	991	-	-	-	2021	60%
특리지구 관광체험시설 부지조성	6,429	6,429	-	-	-	2024	2021	100%
금서 워라밸 UP 근로자 기숙사 건립사업	5,000	73	4,343	-	-	2024	2022	100%
산엔청 청년 베이스캠프 조성사업	4,128	237	2,251	1,059	-	2025	2022	100%
지리산산청곶감홍보판매장 건립 사업	3,960	20	59	3,881	-	2025	2023	50%
사천면 주민생활복합센터 신축	10,800	234	1,646	2,085	6,835	2026	2023	12%
산청군 평생학습관 건립사업	5,200	138	944	4,118	-	2026	2024	50%
산청한방약초축제	2,500	-	2,500	2,450	2,515	2024	2024	50%
문화예술회관 정기공연 행사	150	-	108	-	-	2024	2024	100%
밤머리재 전망대 관광경관 명소화	12,484	-	280	560	11,364	2027	2024	5%
산청군 신등면 모례지구 농촌공간 정비사업	25,000	6,250	3,300	6,250	9,200	2026	2024	35%
산청군 면단위 LPG 배관망 구축사업(사천면)	5,476	1,971	1,971	3,505	-	2025	2023	60%
산청군 면단위 LPG 배관망 구축사업(생초면)	5,045	-	-	2,018	3,027	2026	2023	10%
산청군 통합 자원비축센터 조성사업	4,906	-	-	1,135	3,771	2,028	2,024	10%
산청 농특산물 대체전	290	-	289	400	400	2024	2023	100%

### 9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

#### ■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	경호강 생태녹색 관광자원 개발사업(전환)	담당자	건설교통과 홍대운(0970-6732)
-----	------------------------	-----	----------------------

#### □ 사업목적 및 필요성

- 경호강(남강) ~ 임천 제방을 이용한 백리길 조성으로 관광객과 주민의 산책로 및 자전거도로 등으로 활용하여 깨끗하고 아름다운 관광산청 이미지 제고와 주민 편의 증진으로 소득 증대 및 아름다운 하천변을 조성하고자 함.

#### □ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2025년
- 위 치 : 산청군 단성면 소남리 ~ 금서면 주상리 일원
- 규 모 : 녹색탐방로 및 자전거도로 조성 L=46.5km

#### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,000	2,402	518	1,080	
국 비	2,000	771	398	831	
시 도 비	600	231	120	249	
시군구비	1,400	1,400			
지방채					
민간자본					
기 타					

#### □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 81%)

- 기본계획 및 타당성조사 용역 완료 : '16. 1.
- 자전거도로 개설 실시설계용역 추진 : '18. 10.
- 대관교~단성 소남리 구간 착공 : '20. 1.
- 대관교~단성 소남리 구간 완공 : '20. 12.
- 목곡교~산청읍 범학리 구간 착공 : '21. 7.
- 단성면 사월지구 및 금서면 임천교 실시설계용역 완료 : '22. 2.
- 임천교 구간 착공 : '22. 4.
- 목곡교~산청읍 범학리 구간 준공 : '22. 7.
- 임천교 구간 준공 : '22. 9.
- 사월지구 공사 착공 : '23. 2.

#### □ 향후계획

- 전체사업 완료 : '25. 12.

사업명	단계한옥마을 관광자원개발사업	담당자	관광진흥과 이충재(8970-7213)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 단계마을의 역사적 문화적 자연적 관광자원을 활용하여 전통을 살릴 수 있는 “저잣거리”를 조성하여 관광 자원화함으로써 지역경제를 활성화하고 지역주민 삶의 질을 향상시키고자 함

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 산청군 신등면 단계리 일원
- 규 모 : 전통담장 복원, 마을 안길 포장, 한옥체험관 설치, 전통 저잣거리 조성(단계시장 내) 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,000	1,698	1,266		
국 비	1,500	849	633		
시 도 비	450	255	190		
시군구비	1,050	594	443		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 전통담장 복원, 마을안길포장 , 전통저잣거리 조성 완료
- 한옥체험관 건립 완료

향후계획

- 해당 없음

사업명	도시가스 공급사업	담당자	경제기업과 홍주연(☎970-6823)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 경제성 미흡으로 소외된 농촌지역에 도시가스 보급을 통해 에너지 복지향상 및 지역 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2024년
- 위 치 : 경상남도 산청군 산청읍 및 금서면 소재지 일원
- 규 모 : 고압배관(함양읍→금서면) 21km, 중저압배관 39.487km 매설 완료  
도시가스 산청관리소(131.45㎡) 및 금서관리소(35.15㎡) 건립

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 52,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	52,400	52,400			
국 비					
시 도 비	419	419			
시군구비	6,889	6,889			
민간자본	43,811	43,811			
기 타	1,281	1,281			

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 도시가스 사업자 선정(경상남도) - (주)지에스이 : 2018. 6.
- (주)지에스이 도시가스 공사계획 승인(신고) : 2019. 4.
- 2019년 ~ 2020년 사업 완료(고압배관 18km, 중저압배관 14.9km)
- 2021년 ~ 2022년 사업 완료(고압배관 3km, 중저압배관 13.6km)
- 2023년 ~ 2025년 사업 완료(중저압배관 10.7km)
- 2023년 ~ 2025년 사업 완료(중저압배관 10.7km)
- 사업 완료에 따른 보조금 정산 : 2025. 5.

향후계획

- 연단위 도시가스 수요조사 및 사업계획 수립을 통한 시행

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	산청군장애인회관 건립	담당자	복지정책과 김난진(☎970-6541)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 분산된 장애인단체 및 시설을 통합하여 운영 안정성을 확보하고, 시설·단체 간 서비스 연계를 통한 이용자 만족도 증대

사업개요

- 기간 : 2021. 2. ~ 2025. 12.
- 위치 : 경남 산청군 금서면 매촌리 산11-1번지 일원
- 규모 : 건물 1동 신축(지상 2층, 연면적 1,865.91㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,900백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	7,900	1,430	2,083	4,387	
국비					
시도비	1,200	217		983	
시군구비	6,700	1,213	2,083	3,404	
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 83%)

- 지방재정 투자사업 심의 : 2020. 11.
- 공유재산 관리계획 반영 : 2020. 11.
- 기본 및 실시설계 : 2022. 12.
- 착공 : 2023. 5.
- 공사 중단 : 2023. 8. ~ 2024. 3.
- 지반안정성 검토 용역 : 2023. 11.
- 지방재정 투자사업 재심의 : 2024. 2.
- 공유재산 관리계획 변경 : 2024. 2.
- 공사 중단 해제 : 2024. 4.
- 지반보강 사업비 추가 확보 : 2024. 5.

향후계획

- 준공 : 2025. 9.

사업변경 내역

구분	당초	현재
사업기간	2021년 ~ 2023년	2021년 ~ 2025년
총사업비	55억(도 27.5 군 27.5)	79억(도 12 군 67)
사업규모	지상 3층(연면적 1,960㎡)	지상 2층(연면적 1,865.91㎡)

사업명	매촌지구 도시개발사업	담당자	지역발전과 서승현(8970-7334)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 귀농·귀촌자들의 택지 수요 증가로 안정적인 택지공급 기여
- 도시기반구역 확충으로 택지난 해소 및 부동산 가격 안전화 도모

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2029. 12.
- 위 치 : 산청군 금서면 매촌리 615-1번지 일원
- 규 모 : 대지조성 A=75,838㎡(계획인구 770명/단독46세대, 공동304세대)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	18,000	8,187	1,331	300	8,182
국 비					
시 도 비					
시군구비	18,000	8,187	1,331	300	8,182
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 미협외 토지 수용 진행중

향후계획

- 공사 착공: 2026. 1.

사업명	백두대간 생태축 복원사업	담당자	산림녹지과 이주환(☎970-6912)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 단절된 백두대간(웅석지맥) 생태복원으로 백두대간의 역사성 및 상징성 고취
  - 백두대간의 마지막 지맥인 웅석지맥 복원의 상징성을 회복하고, 민족의 영산 지리산과 우리군의 웅석봉을 연결하여 자생 동식물의 보전을 통한 산림생태계 보전에 노력하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 산청군 삼장면 홍계리 산110-3 일원
- 규 모 : 구조물 설치 1개소(B=14m, L=50m), 식생복원(교목,관목, 초본류 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 5,810백만원(국비 4,067, 도비 523, 군비 1,220)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,810	1,564	2,153	2,088	
국 비	4,067	1,094	1,830	1,139	
시 도 비	523	141	235	146	
시군구비	1,220	329	88	803	

추진상황(추진단계 및 진도 : 55.48%)

- 1차분 시공 및 감리 준공
- 2차분 시공 및 감리 발주, 선급금 집행
- 전기공사 발주 및 선급금 집행

향후계획

- 2025. 8 : 설계변경(총괄분2회, 2차분 1회) 예정
- 2025. 9 : 3차분 발주 예정
- 2025. 11 : 전기공사 준공 예정
- 2026. 1 : 2차분 및 3차분 준공, 정산예정

사업변경 내역(해당시)

구 분	당초	변경	사유
사업기간	22.1~25.11	22.1~26.1	동절기 공사 중단

사업명	산청시장주변 공영주차장 조성사업	담당자	건설교통과 김영근(☎970-6754)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산청시장 주변 공영주차장 주차환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2024. 5.
- 위 치 : 경남 산청군 산청읍 산청리 237 외
- 규 모 : A=4,460m<sup>2</sup> (주차면 131면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,768백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,755	4,168	587		
국 비	1,741	1,741			
시 도 비					
시군구비	3,014	2,427	587		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2024. 5월 준공 완료

향후계획

- 해당 없음

사업변경 내역

- 1차 사업계획 변경(2022년 2차추경) : 당초 3,700백만원, 변경 4,433백만원
- 2차 사업계획 변경(2023년 2차추경) : 당초 4,433백만원, 변경 4,768백만원



사업명	전선로 지중화 사업지원	담당자	경제기업과 김동준(☎970-6822)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 학교 주변 통학로 내 전선로와 통신선의 지중화를 통한 보행 환경 개선 및 안전사고 예방
- 지중화 사업을 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 경상남도 산청군 산청읍 산청초등학교 통학로 일대
- 규 모 : 산청읍 산청경찰서~영남장~산청군 농협 구간(0.816km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,346백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,346	4,355	991		
국 비	891	612	279		
시 도 비					
시군구비	1,782	1,070	712		
민간자본	2,673	2,673			
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 전기 및 통신 전선관 매설 작업완료

향후계획

- 전선 인입 작업 및 지상기기 설치 작업
- 2025. 12월 내 사업 완료

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	특리지구 관광체험시설 부지조성사업	담당자	한방향노화과 전경인(☎970-6642)
-----	--------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 동의보감촌의 부족한 부지 및 인프라를 확보하여 다양한 계층의 방문객들에게 볼거리와 체험거리를 제공하여 한방향노화 산업 및 관광지 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2024년
- 위 치 : 산청군 금서면 특리 산59번지 일원
- 규 모 : 부지 조성 A=62,250㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,429백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,429	6,429			
국 비					
시 도 비					
시군구비	6,429	6,429			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기초기반공사(배수공 및 옹벽공 등) 준공
- 부지조성공사(토공 및 전석공) 준공

향후계획

- 특리지구 관광체험시설 부지 유지보수

사업변경 내역

- 사업기간: (당초)2021년 ~ 2023년 → (변경)2021년 ~ 2024년

사업명	금서 워라밸-UP 근로자 기숙사 건립사업	담당자	경제기업과 윤정포(8970-6842)
-----	---------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산업(농공)단지 근로자들의 정주여건 개선과 기업하기 좋은 환경을 조성하기 위해 산업단지 근로자 공동기숙사 필요
- 근로자 기숙사 건립으로 근로자 복지증진 및 인구 유입을 유도하고, 지역내 소비활동 촉진 및 지역경제 활성화 기여

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 위 치 : 산청군 금서면 매촌리 1327, 1327-4
- 사업량 : 지상 4층(28실), 지하1층, 연면적 1,065.38㎡, 건축면적 408.18㎡
- 사업내용 : 근로자 기숙사 1동 신축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비					
지방채					
민간자본					
기 타	4,416	73	4,343		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공유재산관리계획 의결(원안가결) : 2022. 9.
- 건축기획 업무 수행, 설계공모 등 추진 : 2023. 2.
- 근로자 기숙사 건립사업 설계공모 실시 : 2023. 7.
- 공유재산관리계획 의결 : 2023. 11.
- 공사 계약 및 착공 : 2024. 1.
- 공사 준공 : 2024. 12.

향후계획

- 기숙사 운영

사업명	산엔청 청년 베이스캠프 조성사업	담당자	미래전략담당관 홍유표(☎970-8972)
-----	-------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 청년 베이스캠프 조성사업을 통하여 저렴한 비용에 쾌적한 주거환경을 공급하여 지역 청년의 삶의 질을 향상시키고, 성장의 밑거름을 조성하여 청년층 인구 유입을 촉진하고자 함.

사업개요

- 기간 : 2022. 9. ~ 2025. 6.
- 위치 : 산청군 산청읍 지리 341번지
- 규모 : 청년 베이스캠프 1동 신축(지상 4층, 연면적 812. 46㎡)
  - 1층(공유공간) : 커뮤니티실(청년 쉼터, 청년정보 제공 등)
  - 2층 ~ 4층(거주공간) : 원룸형 14세대

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,128백만원(지방소멸대응기금 3,700, 국비 279, 군비 149)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,547	237	2,251	1,059	
국 비	81			81	
시 도 비	65			65	
시군구비	3,401	237	2,251	913	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 경상남도 지방소멸대응기금 투자사업 확정 : 2022. 9.
- 진입로 확장을 위한 부지 보상 완료 : 2022. 12.
- 실시설계 공모 및 용역 추진 : 2023. 5. ~ 11.
- 공사 계약 및 착공(건축) : 2023. 12.
- 공사 준공 : 2025. 6.
- 사용 승인 : 2025. 8.

향후계획

- 산엔청 청년 베이스캠프 운영 및 관리

사업명	지리산산청곶감 홍보판매장건립사업	담당자	산림복지과 최지원(8970-6932)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 우리군의 주요특산물인 곶감의 상설 판매시설 부재 및 홍보시설 노후화로 신설이 요구됨
- 홍보판매장 건립을 통한 판로구축 및 우수성 홍보를 통한 농가소득 증대

사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 산청군 시천면 천평리 444-6번지
- 규 모 : 산청곶감 홍보·판매장 1동 신축(지상2층, 연면적 933㎡, 홍보조형물(곶감) 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,960백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,960	20	59	3,881	
국 비					
시 도 비					
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타	3,960	20	59	3,881	

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2024. 12. 건축시공 착공
- 2025. 2. 건축전기·통신·소방 계약

향후계획

- 2025. 12월 건축 준공

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	시천면 주민생활복합센터 신축	담당자	지역발전과 서승현(8970-7334)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 시천면은 산청군에서 인구수가 4번째로 많은 지역이나 유일하게 복지회관이 없으며, 생활서비스 분석결과 문화, 복지, 생활편의 기능이 결핍되어 있어 관련 인프라시설 확충이 필요한 실정임

사업개요

- 기 간 : 2022. 6. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 산청군 시천면 사리 762-7번지 일원
- 규 모 : 부지면적 4,664㎡, 연면적 1,554.7㎡(지상2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	10,800	234	1,646	2,085	6,835
국 비	4,800	104	732	927	3,037
시 도 비	600	13	91	116	380
시군구비	5,400	117	823	1,042	3,418
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

- 임시 면사무소 건축공사 진행 중

향후계획

- 임시 면사무소 건축공사 준공 : 2025년 9월
- 임시 면사무소 이전 및 시천면 주민생활복합센터 착공 : 2025년 10월
- 시천면 주민생활복합센터 준공 : 2026년 12월

사업명	산청군 평생학습관 건립사업	담당자	미래전략담당관 강경아(8970-8981)
-----	----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역민의 평생학습 수요 증가에 따라 거점 공간 조성을 통한 지역주민의 평생학습 만족도 제고
- 청소년수련관, 가족센터와 연계한 프로그램 운영으로 참여도 향상 및 교육공동체 육성 활성화

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 산청군 산청읍 옥산리 718-2
- 규 모 : 건물 신축 1동 950.69m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,200	138	944	4,118	
국 비					
시 도 비	1,800	138	841	821	
시군구비	3,400 (특교 1,200)		103 (특교 80)	3,297 (특교 1,120)	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 건축공사 시행 중(급배수관 및 외부 보온재 설치작업)

향후계획

- 2026년 2월 준공 예정
- 2026년 상반기 중 평생학습관 교육 프로그램 운영

사업변경 내역

- 건축공사비(인건비 및 자재비) 상승에 따라 총사업비 변경(당초 3,600백만원 → 5,200백만원) 지방재정투자심사(재심사) 완료(2024년 4월)

사업명	한방약초축제	담당자	한방향노화과 민선아(☎970-6602)
-----	--------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 한방약초산업 육성 및 관광객 유입에 따른 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2024. 9. 27. ~ 2024. 10. 6.[10일간]
- 위 치 : 동의보감촌
- 내 용 : 각종 약초 전시·판매, 체험행사 및 공연 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,465백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	7,465		2,500	2,450	2,515
국 비					
시 도 비	45		15	15	15
시군구비	7,420		2,485	2,435	2,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제24회 산청한방약초축제 개최 및 정산

향후계획

- 제25회 산청한방약초축제 개최

사업변경 내역

- 해당 없음



사업명	문화예술회관 정기공연 행사	담당자	문화체육과 임윤지(☎970-6404)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 수준 높은 공연 유치로 주민들의 다양한 문화욕구 충족
- 공연 문화 활성화와 문화 향유 기회 증진을 통한 산청문화예술 발전 도모 및 경쟁력 향상

사업개요

- 기 간 : 2024. 4. ~ 12.
- 위 치 : 산청문화예술회관(산청군 금서면 친환경로2631번길 12)
- 규 모 : 공연 4회

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 108백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	108		108		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 「남경주&이지훈의 MUSICAL CONCERT」 : 2024. 4월
- 어린이 뮤지컬 「마법에 걸린 개구리 왕자」 : 2024. 5월
- 「변진섭과 함께하는 힐링콘서트」 : 2024. 7월
- 「재즈 and the 산청」 : 2024. 11월

향후계획

- 2025년 산청문화예술회관 기획공연 실시(3회)

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	밤머리재 전망대 관광경관 명소화 사업	담당자	관광진흥과 김광웅(☎970-7212)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 응석봉 군립공원과 지리산 국립공원 권역을 연결하는 대표적 들머리 지점인 밤머리재 일원을 천혜의 자연 자원을 활용하여 관광경관 명소로 조성

사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2027년
- 위 치 : 산청군 삼장면 홍계리 산 110-8번지 일원
- 규 모 : 방문자센터(연면적 905㎡) 조성, 구름테라스 및 단풍주차장 조성(2,260㎡), 하늘전망쉼터(400㎡), 생태터널 경관특화(1,682㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,484백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	12,484		280	560	11,364
국 비	6,242		280	280	5,682
시 도 비	1,873			84	1,705
시군구비	4,369			196	3,977
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2023. 5. : 2024년 남부권 광역관광 개발계획 1단계 사업 선정
- 2024. 4. : 지방재정투자심사 승인(조건부 2단계)

향후계획

- 2024. 12. ~ 2025. 12. : 실시설계 및 군립공원계획 변경 용역
- 2025. 6. ~ 2027. 12. : 공사

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	산청군 신등면 모례지구 농촌공간 정비사업	담당자	지역발전과 곽대영(☎970-7333)
-----	---------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 농촌유해시설을 정비하고 기반시설 확충 및 경관·환경 개선으로 주민 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 위 치 : 산청군 신등면 모례리 95번지 일원
- 규 모 : 축사 4개소 철거, 주민생활 복합거점 조성, 다목적 생활체육마당 조성 및 건강숲길 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	25,000	6,250	3,300	6,250	9,200
국 비	12,500	3,125	1,650	3,125	4,600
시 도 비	3,750	937.5	495	937.5	1,380
시군구비	8,750	2,187.5	1,155	2,187.5	3,220
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 실시계획 인가를 위한 세부설계 중

향후계획

- 2025. 10. : 실시계획 인가
- 2025. 11. : 공사 착공

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	산청군 면단위 LPG 배관망 구축사업(시천면)	담당자	경제기업과 홍주연(☎970-6823)
-----	------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도시가스 미공급지역에 LPG 배관망을 통한 가스공급으로 경제성·편리성·안전성 확보

사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 경상남도 산청군 시천면 사리 일원(사리, 양당마을)
- 규 모
  - LPG 저장탱크 2.45.ton 2기 × 2식
  - 공급 배관망 매설 L=7.377km
  - 공급세대: 529세대(상업시설 포함)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,476백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,476		1,971	3,505	
국 비	2,738		1,095	1,643	
시 도 비	274		109.5	164.5	
시군구비	1,916		766.5	1149.5	
지 방 채					
민간자본	548			548	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2024년 1차년도 사업비 교부 : 2024. 9.
- 2024년 제2차 주민설명회 개최 : 2024. 12.
- 2025년 2차년도 제2차 사업비 교부 : 2025. 5.
- 사업(공사) 착공 및 시행 : 2025. 6.

향후계획

- 사업(공사) 절삭포장 및 현장정리 : 2025. 10.
- 사업 완료 및 가스 공급개시 : 2025. 12.

사업변경 내역

- 사업규모 변경: (당초) 연화·서촌·양당·사리마을 (변경) 양당·사리마을

사업명	산청군 면단위 LPG 배관망 구축사업(생초면)	담당자	경제기업과 홍주연(☎970-6823)
-----	------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도시가스 미공급지역에 LPG 배관망을 통한 가스공급으로 경제성·편리성·안전성 확보

사업개요

- 기간 : 2025. 1. ~ 2026. 12.
- 위치 : 경상남도 산청군 생초면 어서리 일원
- 규모
  - LPG 저장탱크 2.45.ton 2기 × 2식
  - 공급 배관망 매설 L=5,67km
  - 공급세대: 411세대

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,045백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,045			2,018	3,027
국 비	2,523			1,009	1,514
시 도 비	252			101	151
시군구비	1766			706	1,060
지 방 채					
민간자본	504			202	302
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 사업 사전 안내문 배부 및 홍보 : 2025. 1.
- 사업 추진 주민설명회 개최 : 2025. 2.
- 주민 사업 참여 의향 조사 및 신청서 접수 : 2025. 4. ~ 5.
- 2025년 1차년도 제1차 사업비 교부 : 2025. 6.

향후계획

- 실시 설계 및 각종 인허가 완료 : 2025. 10.
- 사업(공사) 시행 및 완료 : 2026. 12.

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	산청군 통합 자원비축센터 조성사업	담당자	건설교통과 김진구(☎970-6722)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산청읍 부리 일원에 운영중인 도로관리용 창고 협소로 수방자재 적재 및  
제설장비 보관 등 관리·운영에 어려움이 있음
- 부서별 각종 자원이 보관창고가 없이 흩어져 있는 실정으로 산청군 모든  
자원 비축 창고를 통합하여 관리함으로 재난상황 발생시 즉시 대응하여  
군민의 인명 및 재산을 보호코자 함

사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 2028. 12.
- 위 치: 경남 산청군 산청읍 부리 산93 외 9필지
- 규 모: 산청군 통합 자원비축센터 조성 A=42,357m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,906백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,906				4,906
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,906				4,906
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 감정평가 및 보상협약: 2025. 1.

향후계획

- 공사 준공: 2028. 12.

사업명	산청군 농특산물 대제전	담당자	농축산과 최상현(☎970-7802)
-----	--------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 산청군 농특산물을 테마로 한 축제 개최로 새로운 관광상품 개발
- 우리군 친환경 우수 농특산물 홍보 및 농가소득 향상 도모

사업개요

- 기 간 : 2024. 4. 12.(금) ~ 4. 14.(일) [3일간]
- 위 치 : 경남 산청군 동의보감촌 잔디광장
- 내 용 : 개막식, 전시판매, 체험행사, 특별이벤트, 연계행사

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,093백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	1,093		293	400	400
국 비					
시 도 비	4			2	2
시군구비	1,086		290	398	398
지 방 채					
민간자본					
기 타	3		3		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 방문객 현황 : 43,612명
- 판매실적 : 56개 업체, 225,262천원
- 체험실적 : 9,104명, 5,854천원

향후계획

- 축제 세부추진계획 및 홍보계획 수립 : 2025. 1.
- 축제 개최 : 2025. 4.

## 9-2 지방채 발행사업

☐ 우리 산청군에서 '24년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

## 9-3 민간투자사업

☐ 우리 산청군에서 '24년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.